

POINT SUR LES NOUVEAUX ETABLISSEMENTS DE LA MUTUALITE FRANCAISE ISERE (au 30 mai 2008)

L'établissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du quartier Vigny-Musset

1) Quels sont les acteurs de ce projet

Ce projet a été initié par le CCAS de la ville de Grenoble au tournant des années 2000, lorsqu' il s'est avéré que les capacités de prise en charge des personnes âgées dépendantes intra-muros étaient largement insuffisantes pour couvrir les besoins des années futures.

C'est le CCAS de Grenoble qui a déposé un dossier CROSMS en 2003, qui a choisi le bailleur social Actis et le maître d'œuvre Tectoniques (cabinet d'architectes lyonnais) après un appel d'offre.

En 2004 le CCAS a souhaité confié la gestion des EHPAD en projet sur la ville à la MUTUALITE FRANCAISE ISERE et l'union départementale a donc pris le relais sur ce dossier

2) La localisation et le type d'établissement.

L'établissement est situé dans le nouveau quartier de Vigny-Musset, à l'angle de la rue Alfred de Musset et de l'allée de la Sylphide, en face du lycée hôtelier du Clos d'or.

C'est un établissement de 80 places dont 15 places sont réservées à des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et déambulantes (unité psycho-gériatrique). Cet établissement qui sera le premier à ouvrir dans Grenoble depuis une vingtaine d'années est très attendu, les personnes âgées qui y enterreront, seront très dépendantes (Gir 1 et 2).

Cinq places sont réservées à de l'accueil de jour externe.

L'implantation dans ce nouveau quartier en pleine expansion doit permettre à L'Ehpad de s'intégrer sans difficulté à la vie du quartier en menant des actions concertées avec les associations existantes pour créer un lien avec les habitants.

La proximité du foyer des alpins permettra de développer les contacts et sera la base de la construction d'un réseau autour des personnes âgées du sud de l'agglomération grenobloise.

3) Les problèmes rencontrés lors de la construction et ceux liés à l'ouverture :

Cet établissement a connu deux problèmes :

- D'une part une grande difficulté à démarrer du fait d'une tension très importante dans le domaine du bâtiment en 2004 et 2005.
- D'autre part l'arrêt du chantier pendant plus d'un an dû à un problème de coordination de la maîtrise d'œuvre.

Aujourd'hui les travaux ont repris, et le chantier se déroule comme prévu. A l'heure actuelle la fin des travaux est programmé pour le mois de Juin 2009 et l'ouverture est prévue en septembre.

